

Settore Patrimonio,
Edilizia Scolastica e
PNRR

DATA
08/06/2026

PAGINA
1/3

Il Direttore

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Virgilio Floriani
Via B. Cremagnani n.18
20871 Vimercate (MB)
MBIS024001@istruzione.it

e p.c. Alla Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13
20900 Monza (MB)
uspm@postacert.istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Agrate Brianza
Via San Paolo, 24
20864 Agrate Brianza (MB)
comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

Al Sindaco del Comune di Vimercate
Piazza Unità d'Italia, 1
20871 Vimercate (MB)
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

All'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale
del Bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia
Via Tommaso Pini, 1
20134 Milano (MI)
protocollo@pec.agenziatpl.it

**Oggetto: Aggiornamento sull'avanzamento dei lavori per la nuova sede
dell'I.I.S. Floriani ad Agrate Brianza e pianificazione del trasferimento.**

Gentile Dirigente,

con la presente, in qualità di Responsabile Unico del Progetto e Direttore del Settore Patrimonio, Edilizia Scolastica e PNRR della Provincia di Monza e della Brianza, desidero fornirLe un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell'I.I.S. Floriani nel Comune di Agrate Brianza.

L'intervento, finanziato nell'ambito del PNRR (Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3), sta procedendo in conformità con le tempistiche previste. Il cronoprogramma attuale indica il termine sostanziale delle opere strutturali e impiantistiche principali per il 30 giugno 2026, mentre il completamento delle finiture e la smobilitazione definitiva delle aree di cantiere sono programmati per la fine di agosto 2026.

Via Grigna 13
20900 Monza

f.batacchi@provincia.mb.it
PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

La natura complessa del recupero dell'edificio storico "Ex Scuola Ferrario", sottoposto a vincoli della Soprintendenza, ha comportato la gestione di imprevisti tecnici. Tra questi, il crollo parziale della copertura ha reso necessaria una variante suppletiva e il rifacimento completo del tetto. Tali circostanze hanno determinato un adeguamento dei tempi di esecuzione, portando la scadenza contrattuale alla fine di giugno 2026, in linea con gli obiettivi PNRR.

Facendo seguito all'incontro congiunto del 21 maggio, confermiamo che il trasferimento delle attività didattiche dalla sede di Vimercate alla nuova struttura di Agrate è pianificabile durante la pausa per le festività natalizie dell'anno scolastico 2026/2027. Questa programmazione è frutto di una valutazione attenta, volta a garantire un ingresso nella nuova sede che sia pienamente funzionale e sicuro.

Questa pianificazione risponde a specifiche esigenze tecniche e logistiche, essenziali per un avvio ottimale:

1. **Completamento delle finiture:** Sebbene la conclusione dei lavori sostanziali sia prevista per giugno, sono necessari circa 60 giorni aggiuntivi per le opere di finitura. Questo assicurerà una struttura completa e operativa a fine agosto. Un trasferimento nel periodo natalizio permetterà di utilizzare al meglio questo intervallo per la messa a punto finale, minimizzando le interruzioni didattiche.
2. **Allacciamento Cabina ENEL:** L'allacciamento della nuova cabina elettrica è in corso di perfezionamento con il gestore della rete. Si tratta di un'operazione complessa i cui tempi non dipendono esclusivamente dalla Provincia. L'attivazione dell'alimentazione definitiva è indispensabile per procedere ai collaudi degli impianti tecnologici e di sicurezza.
3. **Collaudi e Sicurezza:** Per una struttura di questa complessità, i collaudi tecnico-amministrativi e statici richiedono tempi adeguati per eventuali regolazioni. Prevedendo l'allaccio alla tensione nel mese di agosto, l'iter dei collaudi potrà concludersi entro novembre. L'esito positivo di tali verifiche è condizione necessaria per garantire l'accesso e la piena fruizione della struttura in totale sicurezza da parte della popolazione scolastica.
4. **Trasporto Pubblico Locale:** L'interlocuzione con l'Agenzia del TPL del 21 maggio ha evidenziato la necessità di un preavviso di almeno tre mesi per riprogrammare il servizio di trasporto. La scelta del periodo natalizio offre il tempo richiesto per organizzare linee e mezzi adeguati, assicurando un servizio efficiente e sicuro per gli studenti.

5. **Logistica e Didattica:** Un trasferimento unitario e pianificato durante una pausa didattica riduce l'impatto sulla continuità dell'insegnamento e semplifica la gestione logistica per il corpo docente, che potrà operare in un'unica sede dall'inizio del nuovo periodo didattico.

La Provincia di Monza e della Brianza è impegnata a consegnare alla comunità scolastica un'opera di qualità, frutto di una gestione attenta e conforme alle direttive PNRR. Siamo fiduciosi che questa decisione, orientata alla sicurezza e alla funzionalità, sarà pienamente compresa. Restiamo a Sua disposizione per ogni chiarimento e per coordinare le fasi finali di questo progetto.

Con la più viva collaborazione e i più distinti saluti,

Direttore del Settore
Patrimonio Edilizia Scolastica e PNRR
arch. Fabrizio Batacchi

(documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)